

TU Dortmund Mathematikgebäude:

4. Obergeschoss Süd / Schleuse

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	18.03.2024	4. OG Süd	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	19.03.2024	4. OG Süd	Ausbau Schleusentür zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	20.03.2024	4. OG Süd	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Donnerstag	21.03.2024	4. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Freitag	22.03.2024	4. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Samstag	23.03.2024				
Montag	25.03.2024	4. OG Süd	Aus- und Einbau Schleusentür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Dienstag	26.03.2024	4. OG Süd	Aus- und Einbau Schleusentür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	27.03.2024	4. OG Süd	Anputzarbeiten	Thomas	
Donnerstag	28.03.2024	4. OG Süd	Anputzarbeiten	Thomas	
Freitag	29.03.2024		Karfreitag		
Samstag	30.03.2024				
Montag	01.04.2024		Ostermontag		
Dienstag	02.04.2024	4. OG Süd	Anputzarbeiten (wenn zeitlich noch notwendig)	Thomas	
Mittwoch	03.04.2024	4. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	04.04.2024	4. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Freitag	05.04.2024	4. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Samstag	06.04.2024				
Montag	08.04.2024	4. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Dienstag	09.04.2024	4. OG Süd	Zeitpuffer		
Mittwoch	10.04.2024	4. OG Süd	Einbau Deckenfries + Ausbau / Einbau Decke WC	FireTec	zeitweise
Donnerstag	11.04.2024	4. OG Süd	Einbau Deckenfries Schleuse	FireTec	zeitweise
Freitag	12.04.2024	4. OG Süd	Einbau Deckenfries Schleuse	FireTec	zeitweise
Samstag	13.04.2024				
Montag	15.04.2024	4. OG Süd	Einbau Deckenfries Schleuse	FireTec	zeitweise
Dienstag	16.04.2024	4. OG Süd	Einbau Deckenfries Schleuse	FireTec	zeitweise
Mittwoch	17.04.2024	4. OG Süd	Fliesenarbeiten	Rümenapp	
Donnerstag	18.04.2024	4. OG Süd	Fliesenarbeiten	Rümenapp	
Freitag	19.04.2024	4. OG Süd			
Samstag					