

TU Dortmund Mathematikgebäude:

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

6. Obergeschoss Nord / Schleuse + WC

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	18.03.2024	6. OG Nord	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	19.03.2024	6. OG Nord	Einrichtung Schwarzbereich / Baustelleneinrichtung	n.n.	
Mittwoch	20.03.2024	6. OG Nord	Demontage Türanlage zum TRH / Rückbau Putz	n.n.	erheblich
Donnerstag	21.03.2024	6. OG Nord	Rückbau Putz	n.n.	erheblich
Freitag	22.03.2024	6. OG Nord	Rückbau Putz / Grobreinigung	n.n.	erheblich
Samstag	23.03.2024				
Montag	25.03.2024	6. OG Nord	Feinreinigung, Luftwechsel, Freimessung (über Nacht)	n.n.	
Dienstag	26.03.2024	6. OG Nord	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	n.n.	
Mittwoch	27.03.2024	6. OG Nord	Zeitpuffer		
Donnerstag	28.03.2024	6. OG Nord	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Freitag	29.03.2024	6. OG Nord	Karfreitag		
Samstag	30.03.2024				
Montag	01.04.2024		Ostermontag		
Dienstag	02.04.2024	6. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Mittwoch	03.04.2024	6. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Donnerstag	04.04.2024	6. OG Nord	Demontage Tür zum Flur, Reinigung, Luftwechsel, Freimessung	n.n.	
Freitag	05.04.2024	6. OG Nord	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	n.n.	
Samstag	06.04.2024				
Montag	08.04.2024	6. OG Nord	Zeitpuffer		
Dienstag	09.04.2024	6. OG Nord	Einbau Tür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	10.04.2024	6. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	11.04.2024	6. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Freitag	12.04.2024	6. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Samstag	13.04.2024				
Montag	15.04.2024	6. OG Nord	Putzarbeiten Grundputz + Türen anputzen	Thomas	
Dienstag	16.04.2024	6. OG Nord	Putzarbeiten Grundputz + Türen anputzen	Thomas	
Mittwoch	17.04.2024	6. OG Nord	Putzarbeiten Grundputz + Türen anputzen	Thomas	
Donnerstag	18.04.2024	6. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Freitag	19.04.2024	6. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Samstag	20.04.2024				
Montag	22.04.2024	6. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Dienstag	23.04.2024	6. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Mittwoch	24.04.2024	6. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Donnerstag	25.04.2024	6. OG Nord	Fliesenarbeiten	Rümenapp	
Freitag	26.04.2024	6. OG Nord	Fliesenarbeiten	Rümenapp	
Samstag					