

TU Dortmund Mathematikgebäude:

1. Obergeschoss Süd / Schleuse

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	22.04.2024	1. OG Süd	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	23.04.2024	1. OG Süd	Einrichtung Schwarzbereich / Baustelleneinrichtung	n.n.	
Mittwoch	24.04.2024	1. OG Süd	Demontage Türanlage zum TRH / Rückbau Putz	n.n.	erheblich
Donnerstag	25.04.2024	1. OG Süd	Rückbau Putz	n.n.	erheblich
Freitag	26.04.2024	1. OG Süd	Rückbau Putz / Grobreinigung	n.n.	erheblich
Samstag	27.04.2024				
Montag	29.04.2024	1. OG Süd	Feinreinigung, Luftwechsel, Freimessung (über Nacht)	n.n.	
Dienstag	30.04.2024	1. OG Süd	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	n.n.	
Mittwoch	01.05.2024	1. OG Süd	Feiertag		
Donnerstag	02.05.2024	1. OG Süd	Zeitpuffer		
Freitag	03.05.2024	1. OG Süd	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Samstag	04.05.2024				
Montag	06.05.2024	1. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Dienstag	07.05.2024	1. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	08.05.2024	1. OG Süd	Demontage Tür zum Flur, Reinigung, Luftwechsel, Freimessung	n.n.	
Donnerstag	09.05.2024	1. OG Süd	Feiertag		
Freitag	10.05.2024	1. OG Süd	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	n.n.	
Samstag	11.05.2024				
Montag	13.05.2024	1. OG Süd	Zeitpuffer		
Dienstag	14.05.2024	1. OG Süd	Einbau Tür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	15.05.2024	1. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	16.05.2024	1. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Freitag	17.05.2024	1. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Samstag	18.05.2024				
Montag	20.05.2024	1. OG Süd	Feiertag		
Dienstag	21.05.2024	1. OG Süd	Putzarbeiten	Thomas	
Mittwoch	22.05.2024	1. OG Süd	Putzarbeiten	Thomas	
Donnerstag	23.05.2024	1. OG Süd	Putzarbeiten	Thomas	
Freitag	24.05.2024	1. OG Süd	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Samstag	25.05.2024				
Montag	27.05.2024	1. OG Süd	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Dienstag	28.05.2024	1. OG Süd	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Mittwoch	29.05.2024	1. OG Süd	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Donnerstag	30.05.2024	1. OG Süd	Feiertag		
Freitag	31.05.2024	1. OG Süd	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Samstag			Malerarbeiten nach Trocknung Putz	Ambrock	