

TU Dortmund Mathematikgebäude:

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

10. Obergeschoss Nord / Schleuse

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	08.01.2024	10. OG Nord	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	09.01.2024	10. OG Nord	Einrichtung Schwarzbereich / Baustelleneinrichtung	Fischer	
Mittwoch	10.01.2024	10. OG Nord	Demontage Türanlage zum TRH / Rückbau Putz	Fischer	erheblich
Donnerstag	11.01.2024	10. OG Nord	Rückbau Putz	Fischer	erheblich
Freitag	12.01.2024	10. OG Nord	Rückbau Putz / Grobreinigung	Fischer	erheblich
Samstag	13.01.2024				
Montag	15.01.2024	10. OG Nord	Feinreinigung, Luftwechsel, Freimessung (über Nacht)	Fischer	
Dienstag	16.01.2024	10. OG Nord	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	Fischer	
Mittwoch	17.01.2024	10. OG Nord	Zeitpuffer		
Donnerstag	18.01.2024	10. OG Nord	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Freitag	19.01.2024	10. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Samstag	20.01.2024				
Montag	22.01.2024	10. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Dienstag	23.01.2024	10. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Mittwoch	24.01.2024	10. OG Nord	Demontage Tür zum Flur, Reinigung, Luftwechsel, Freimessung	Fischer	zeitweise
Donnerstag	25.01.2024	10. OG Nord	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	Fischer	
Freitag	26.01.2024	10. OG Nord	Zeitpuffer		
Samstag	27.01.2024				
Montag	29.01.2024	10. OG Nord	Einbau Tür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Dienstag	30.01.2024	10. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Mittwoch	31.01.2024	10. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	01.02.2024	10. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Freitag	02.02.2024	10. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Samstag	03.02.2024				
Montag	05.02.2024	10. OG Nord	Putzarbeiten Grundputz	Thomas	
Dienstag	06.02.2024	10. OG Nord	Putzarbeiten Grundputz	Thomas	
Mittwoch	07.02.2024	10. OG Nord	Putzarbeiten Grundputz	Thomas	
Donnerstag	08.02.2024	10. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Freitag	09.02.2024	10. OG Nord	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Samstag	10.02.2024				
Montag	12.02.2024	10. OG Nord	Putzarbeiten Oberputz	Thomas	
Dienstag	13.02.2024	10. OG Nord	Putzarbeiten Oberputz	Thomas	
Mittwoch	14.02.2024	10. OG Nord	Feinmontage Türkomponenten	Dunkhorst	
Donnerstag	15.02.2024	10. OG Nord	Einlegen Decke	FireTec	
Freitag	16.02.2024	10. OG Nord	TGA Feinmontage	Löher	
Samstag			Malerarbeiten nach Trocknung Putz	Ambrock	