

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

4. Obergeschoss Nord / Schleuse + Flur

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	22.04.2024	4. OG Nord	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	23.04.2024	4. OG Nord	Einrichtung Schwarzbereich / Baustelleneinrichtung	n.n.	
Mittwoch	24.04.2024	4. OG Nord	Demontage Türanlage zum TRH / Rückbau Putz	n.n.	erheblich
Donnerstag	25.04.2024	4. OG Nord	Rückbau Putz	n.n.	erheblich
Freitag	26.04.2024	4. OG Nord	Rückbau Putz / Grobreinigung	n.n.	erheblich
Samstag	27.04.2024				
Montag	29.04.2024	4. OG Nord	Feinreinigung, Luftwechsel, Freimessung (über Nacht)	n.n.	
Dienstag	30.04.2024	4. OG Nord	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	n.n.	
Mittwoch	01.05.2024	4. OG Nord	Feiertag		
Donnerstag	02.05.2024	4. OG Nord	Zeitpuffer		
Freitag	03.05.2024	4. OG Nord	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Samstag	04.05.2024				
Montag	06.05.2024	4. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Dienstag	07.05.2024	4. OG Nord	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	08.05.2024	4. OG Nord	Demontage Tür zum Flur, Reinigung, Luftwechsel, Freimessung	n.n.	
Donnerstag	09.05.2024	4. OG Nord	Feiertag		
Freitag	10.05.2024	4. OG Nord	Überführung des Messfilters ins Labor, Auswertung	n.n.	
Samstag	11.05.2024				
Montag	13.05.2024	4. OG Nord	Zeitpuffer		
Dienstag	14.05.2024	4. OG Nord	Einbau Tür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	15.05.2024	4. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	16.05.2024	4. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Freitag	17.05.2024	4. OG Nord	TGA Installationen	Löher	
Samstag	18.05.2024				
Montag	20.05.2024	4. OG Nord	Feiertag		
Dienstag	21.05.2024	4. OG Nord	Putzarbeiten	Thomas	
Mittwoch	22.05.2024	4. OG Nord	Putzarbeiten	Thomas	
Donnerstag	23.05.2024	4. OG Nord	Putzarbeiten	Thomas	
Freitag	24.05.2024	4. OG Nord	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Samstag	25.05.2024				
Montag	27.05.2024	4. OG Nord	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Dienstag	28.05.2024	4. OG Nord	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Mittwoch	29.05.2024	4. OG Nord	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Donnerstag	30.05.2024	4. OG Nord	Feiertag		
Freitag	31.05.2024	4. OG Nord	Decke Schleuse und WC	FireTec	zeitweise
Samstag			Malerarbeiten nach Trocknung Putz	Ambrock	

Maßnahmen Flur	Firma	Firma	Lärm
Ausbau Decke Flur	FireTec		zeitweise
Ausbau Decke Flur	FireTec		zeitweise
Feiertag			
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
Feiertag			
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
Feiertag			
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
TGA Feinmontage	Löher		
TGA Feinmontage	Löher		
Malerarbeiten	Ambrock		
Feiertag	Ambrock		
Malerarbeiten	Ambrock		