

TU Dortmund Mathematikgebäude:

5. Obergeschoss Süd / Schleuse + Flur

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	08.01.2024	5. OG Süd	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	09.01.2024	5. OG Süd	Ausbau Schleusentür zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	10.01.2024	5. OG Süd	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Donnerstag	11.01.2024	5. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Freitag	12.01.2024	5. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Samstag	13.01.2024				
Montag	15.01.2024	5. OG Süd	Aus- und Einbau Schleusentür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Dienstag	16.01.2024	5. OG Süd	Aus- und Einbau Schleusentür zum Flur	Dunkhorst	
Mittwoch	17.01.2024	5. OG Süd	Anputzarbeiten	Thomas	
Donnerstag	18.01.2024	5. OG Süd	Zeitpuffer		
Freitag	19.01.2024	5. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Samstag	20.01.2024				
Montag	22.01.2024	5. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Dienstag	23.01.2024	5. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Mittwoch	24.01.2024	5. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	25.01.2024	5. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Freitag	26.01.2024	5. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Samstag	27.01.2024				
Montag	29.01.2024	5. OG Süd	Putzarbeiten Grundputz	Thomas	
Dienstag	30.01.2024	5. OG Süd	Putzarbeiten Grundputz	Thomas	
Mittwoch	31.01.2024	5. OG Süd	Putzarbeiten Grundputz	Thomas	
Donnerstag	01.02.2024	5. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Freitag	02.02.2024	5. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Samstag	03.02.2024				
Montag	05.02.2024	5. OG Süd	Putzarbeiten Oberputz	Thomas	
Dienstag	06.02.2024	5. OG Süd	Putzarbeiten Oberputz	Thomas	
Mittwoch	07.02.2024	5. OG Süd	Feinmontage Türkomponenten	Dunkhorst	
Donnerstag	08.02.2024	5. OG Süd	Einlegen Decke	FireTec	
Freitag	09.02.2024	5. OG Süd	TGA Feinmontage	Löher	
Samstag			Malerarbeiten nach Trocknung Putz	Ambrock	

Maßnahmen Flur	Firma	Firma	Lärm
Ausbau Decke Flur	FireTec		zeitweise
Ausbau Decke Flur	FireTec		zeitweise
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
TGA Feinmontage	Löher		
TGA Feinmontage	Löher		
Malerarbeiten	Ambrock		
Malerarbeiten	Ambrock		
Malerarbeiten	Ambrock		