

**TU Dortmund Mathematikgebäude:**

**6. Obergeschoss Süd / Schleuse + Flur**

Fa. Fischer	Fa. FireTec
Fa. Thomas	Fa. Löher
Fa. Dunkhorst	Fa. Ambrock

Wochentag	Datum	Etage	Maßnahmen Schleuse und WC	Firma	Lärm
Montag	22.04.2024	6. OG Süd	Vorbereitung Gewerk Elektro	Löher	
Dienstag	23.04.2024	6. OG Süd	Ausbau Schleusentür zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	24.04.2024	6. OG Süd	Rückbau Türleibung	Thomas	zeitweise
Donnerstag	25.04.2024	6. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	zeitweise
Freitag	26.04.2024	6. OG Süd	Einbau Türanlage Schleuse zum TRH	Dunkhorst	
Samstag	27.04.2024				
Montag	29.04.2024	6. OG Süd	Aus- und Einbau Schleusentür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Dienstag	30.04.2024	6. OG Süd	Aus- und Einbau Schleusentür zum Flur	Dunkhorst	zeitweise
Mittwoch	01.05.2024	6. OG Süd	Feiertag		
Donnerstag	02.05.2024	6. OG Süd	Anputzarbeiten	Thomas	
Freitag	03.05.2024	6. OG Süd	Anputzarbeiten	Thomas	
Samstag	04.05.2024				
Montag	06.05.2024	6. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Dienstag	07.05.2024	6. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Mittwoch	08.05.2024	6. OG Süd	TGA Installationen	Löher	
Donnerstag	09.05.2024	6. OG Süd	Feiertag		
Freitag	10.05.2024	6. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Samstag	11.05.2024				
Montag	13.05.2024	6. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Dienstag	14.05.2024	6. OG Süd	Zeitpuffer		
Mittwoch	15.05.2024	6. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Donnerstag	16.05.2024	6. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Freitag	17.05.2024	6. OG Süd	Einbau Deckenfries + Decke WC	FireTec	zeitweise
Samstag	18.05.2024				
Montag	20.05.2024	6. OG Süd	Feiertag		
Dienstag	21.05.2024	6. OG Süd	Feinmontage Türkomponenten	Dunkhorst	
Mittwoch	22.05.2024	6. OG Süd	Feinmontage Türkomponenten	Dunkhorst	
Donnerstag	23.05.2024	6. OG Süd	Einlegen Decke	FireTec	
Freitag	24.05.2024	6. OG Süd	TGA Feinmontage	Löher	
Samstag					

Maßnahmen Flur	Firma	Firma	Lärm
Ausbau Decke Flur	FireTec		zeitweise
Ausbau Decke Flur	FireTec		zeitweise
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen / Ertüchtigung F30 Flurwand (wenn erforderlich)	Löher	FireTec	
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen	Löher		
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
TGA Installationen / Montage Deckenfries	Löher	FireTec	zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
Montage Decke	FireTec		zeitweise
TGA Feinmontage	Löher		
TGA Feinmontage	Löher		
Malerarbeiten	Ambrock		
Malerarbeiten	Ambrock		
Malerarbeiten	Ambrock		